



中石洲际设计集团有限公司

设计更改通知书

建设单位	南通瑞城置业有限公司			项目名称	南通市海门区CR21001地块项目		
设计编号	设2022-013	专业	结构	更改编号	GS-01	页数	第1/1页
更改原因	应甲方要求工程桩改用企业标准				日期	2022-09-09	

更改内容:

- 1、根据考察,综合产能、工期以及设计试桩资料,将本工程的预制方桩由原国标图集《预制混凝土方桩》(20G361)改选用国家认可的企业标准图集。可选用《弹卡式连接预应力混凝土方桩》(Q/320981-DTXC 001-2020),或《先张法预应力混凝土实心方桩》(Q/321183 JH 001-2020),或《三和先张法预应力混凝土实心方桩》(Q/320585 SZSH01-2019),《预应力混凝土实心方桩》(Q/320903 YSQ006-2017)其中之一,桩顶标高、桩长、桩端持力层及单桩承载力特征值等信息详原图。
 - a: 原主楼桩型号YZH-400A-C60可改选用企业标准图集《弹卡式连接预应力混凝土方桩》(Q/320981-DTXC 001-2020)时: 工程桩改选用型号: X-RRS-AB400-C60。
 - b: 原主楼桩型号YZH-400A-C60可改选用企业标准图集《先张法预应力混凝土实心方桩》(Q/321183 JH 001-2020)时: 工程桩改选用型号: YRS-40A-C60。
 - c: 原主楼桩型号YZH-400A-C60可改选用企业标准图集《三和先张法预应力混凝土实心方桩》(Q/320585 SZSH01-2021)时: 工程桩改选用型号: YRS-40A-C60。
 - d: 原主楼桩型号YZH-400A-C60可改选用企业标准图集《预应力混凝土实心方桩》(Q/320903 YSQ006-2017)时: 工程桩改选用型号: YSFZ-400B-C60。
 - e: 原地库桩型号YZH-350 B-C60可改选用企业标准图集《弹卡式连接预应力混凝土方桩》(Q/320981-DTXC 001-2020)时: 工程桩改选用型号: X-RRS-AB 350-C60。
 - f: 原地库桩型号YZH-350 B-C60可改选用企业标准图集《先张法预应力混凝土实心方桩》(Q/321183 JH 001-2020)时: 工程桩改选用型号: YRS-35A-C60。
 - g: 原地库桩型号YZH-350 B-C60可改选用企业标准图集《三和先张法预应力混凝土实心方桩》(Q/320585 SZSH01-2021)时: 工程桩改选用型号: YRS-35A-C60。
 - h: 原地库桩型号YZH-350 B-C60可改选用企业标准图集《预应力混凝土实心方桩》(Q/320903 YSQ006-2017)时: 工程桩改选用型号: YSFZ-350B-C60。

经设计院复核,新选桩型的抗拔、抗压承载力、桩身承载力、抗裂性能等都满足原设计要求。



本专业签字栏					各专业设计师会签栏 (涉及专业签字)				
项目负责人	结构	校对	审核	审定	建筑	结构	给排水	电气	暖通
王春桥	沈工	沈工	沈工	沈工					